

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Ondømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Ondømme	Økonomi / materiell			
Montering av prøvestykker	Personskade eller materiell skade fordi prøvestykke velter	Ved prøvinger som ikke er "standard" er det to operatører som sammen går gjennom operasjonen for å sikre at det gjennomføres med god HMS.	C1			B1								
Løft av prøvestykker med kran	Personskade eller skade på materiell / utstyr mens løftet gjennomføres.	Følger de tiltak som er beskrevet i risikovurdering av løft med traverskran. Løfter ikke prøvestykke høyt over gulv.	C1											
Montering av prøvestykker	Personskade fordi prøvestykke velter	Når større prøvestykker skal testes er det 2 operatører ved rigging. Alle prøvestykker som kan velte sikres med kran inntil man har fått montert sikring ved gulv som skrues fast i skinner i gulvet. Operatørene holder en avstand til løftet som gjør at de ikke kan bli truffet om prøvestykket faller ned og velter.	C1											
Montering av prøvestykker	Glideskinner og belg mellom glideskinner skades av prøvestykke.	Glideskinnene og belgen skjermes med vegger laget for formålet.				C1								
Kjøring av test	Det kjøres med for høy hastighet / kraft slik at det oppstår skade på prøvestykket slik at testen må utesttes.	Før oppstart er operatøren inne i programvaren og legger inn endeparametre og høyeste kraft for testen.				B1								
Kjøring av test	Skade på kraftcella fordi nødstopp på pressa ikke slår inn så pressa går for langt ned og står og presser på metallplate prøveobjektet står på.	Før oppstart løftes manuelt en ring på en av glidestengene som fungerer som endestopp, settes til en høyde som hindrer pressa i å gå så langt ned at kraftcella kan skades.				C1								
Kjøring av test	Personskade fra sprut av deler av prøvestykke eller skruer som løsner fra prøvestykket.	Det settes skjermvegger foran prøvestykket mens testen kjøres.	B1											
Demontering av større prøvestykker.	Personskade fordi prøvestykke velter og treffer operatør.	Det er 2 operatører. Alle prøvestykker som kan velte sikres med kran før man fjerner sikring ved gulv.	C1											
Løft av prøvestykker med kran	Personskade eller skade på materiell / utstyr mens løftet gjennomføres.	Følger de tiltak som er beskrevet i risikovurdering av løft med traverskran. Løfter ikke prøvestykke høyt over gulv.	B1			B1								