

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak		Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak		Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø		Ondomme	Økonomi / materiell			
Løft av pall til pallereol	Gaflene ligger ikke under hele pallen, medfører ustødig løft.	Alltid sikre seg at pallen ligger helt inn mot tåret på parallelføteren. Operatøren sikrer at det ikke er andre personer innenfor løfteområdet.	A1		A1					
Løft av pall til pallereol	Pallen landes ikke på det innerste staget og "faller" ned / kommer i klem når man skal trekke parallelføter tilbake.	Kontrollere at pallen ligger riktig på innerste stag før man trekker parallelføter tilbake.			A2					
Løft av pall til pallereol	Pallegafler treffer installasjoner på vegg bak pallereol.	Sjekket at det ikke er installasjoner på vegg som kan skades.			A1					