

**SINTEF**

Enhet: SINTEF Byggforsk

Bygning: Forskningsveien 3B

Sted / bygning / rom / rigg / utstyr/ aktivitet: Slitasjeprøving

Dato: 05.03.2018

Deltagere: Lars Dokmo, Arne Gunnar Bruun

Linjeleder: Magnus Kron

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreducerende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig Frist	Status
			Menneske	Ytre miljø	Ordemne	Økonomi / material		Menneske	Ytre miljø	Ordemne	Økonomi / material		
Testing av slitasje på støpte flater	Eksposering for støv	Bruker avsug og bruker av maske ved prøving med slitasjesand	B2					B2					
Løfting av tynge deler	Miste på føtter	Bruker vernesko.	A2					A2					
Løfting av tynge deler	Belastningsskade	Ved behov kan man benytte kjettingtalje.	B2					B2					
Testing av gulvbelegg i golvslitasjemaskin	Klemme fingre/hender	Holder avstand da betjeningspanelet er på siden av maskinen	B2					B2					